

EMPRESA: J Filho LTDA				
FISCAL: TARCIO				
OBJETO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E REDE DE ESGOTO - DIVERSOS LOGRADOUROS				
CONTRATO: 17/2020/PMNSS				
ORDEM DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
02/03/2020		18/02/2020	PRAZO	
			18/02/2024	
				99,58 %

EMPRESA: JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA				
FISCAL: DIOGO				
OBJETO: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - LOT. CAJUEIRO E POVOADO PORTO GRANDE				
CONTRATO: 46/2020/PMNSS				
ORDEM DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
21/11/2020		18/08/2020	PRAZO	
			18/02/2023	
				68,91 %

EMPRESA: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS				
FISCAL: KATIUSCIA				
OBJETO: TAPUME PRAÇA "EU AMO SOCORRO"				
CONTRATO: 43/2021/PMNSS				
ORDEM DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (2 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
28/11/2022		22/06/2021	PRAZO	
			22/02/2023	
				100,00 %

EMPRESA: VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA				
FISCAL: DIOGO				
OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOURO NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO				
CONTRATO: 18/2021/PMNSS				
OBS: SERVIÇO CONTÍNUO				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
			PRAZO	
		02/03/2021		
			02/03/2024	00,00 %

EMPRESA: JP FORTE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				
FISCAL: TARCIO				
OBJETO: INFRAESTRUTURA DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM - LOT. PALMARES E PAI ANDRÉ				
CONTRATO: 53/2020/PMNSS				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (10 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
23/11/2020			PRAZO	
		28/09/2020		
			28/03/2023	66,62 %

EMPRESA: CONSTRUTORA MVA LTDA				
FISCAL: TARCIO				
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PREDIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CONTRATO: 14/2022/SEMAS				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
18/04/2022			PRAZO	
		29/03/2022		
			29/03/2024	20,38 %

EMPRESA: CONSTRUTORA MVA LTDA				
FISCAL: KATIUSCIA				
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE				
CONTRATO: 42/2022/SEMUSA				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
18/04/2022			PRAZO	
		29/03/2022		
			29/03/2024	14,66 %

CONTRATO: CONSTRUTORA MVA LTDA				
FISCAL: WOLF				
OBJETO: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CEMITÉRIOS E OUTROS				
CONTRATO: 35/2022/PMNSS				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
18/04/2022			PRAZO	
		29/03/2022		
			29/03/2023	27,57 %

EMPRESA: J SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				
FISCAL: DIOGO				
OBJETO: REFORMA SALA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				
CONTRATO: 70/2022/SEMUSA				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (06 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
07/11/2022			PRAZO	
		03/10/2022		
			03/04/2023	00,00 %

EMPRESA: CONSTRUTORA MVA - EPP				
FISCAL: DIOGO				
OBJETO: CRECHE TIPO 2 - PAI ANDRE				
CONTRATO: 120/PJ/MUNICÍPIO/2016				
ORDEM DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA	PERCENTUAL EXECUTADO
22/12/2016		19/10/2016	PRAZO	
			31/03/2024	
				57,25 %

EMPRESA: NOVATEC - Construções e Empreendimentos LTDA				
EFISCAL: WOLF				
OBJETO: INFRAESTRUTURA BAIRRO NOVO HORIZONTE				
CONTRATO: 31/2020/PMNSS				
ORDEM DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
13/07/2020		24/04/2020	FIM	
			24/04/2023	
				22,57 %

EMPRESA: TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
FISCAL: KATIUSCIA				
OBJETO: ESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO - PIABETA				
CONTRATO: 180/2021/PMNSS				
ORDEM DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (06 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
		25/10/2021	PRAZO	
			25/04/2023	
				00,00 %

EMPRESA: VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				
FISCAL: WOLF				
OBJETO: REFORMA DE COBERTURA DO JOSE PRADO FRANCO				
CONTRATO: 055/2022/PMNSS				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (06 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
16/05/2022			PRAZO	
		28/04/2022		
			28/04/2023	27,57 %

EMPRESA: ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA				
FISCAL: TARCIO				
OBJETO: INFRAESTRUTURA DE TERRAPLANAGEM , PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADA				
CONTRATO: 35/2020/PMNSS				
OBS: RECINDIDO EM 22/12/2022				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
03/08/2020			PRAZO	
		21/05/2020		
			21/05/2023	59,45 %

EMPRESA: RENISON BOMFIM DOS SANTOS JUNIOR (ALPHA SERVIÇOS INTEGRADOS)				
FISCAL: WOLF				
OBJETO: QUADRA SOCIETY - ALBANO FRANCO				
CONTRATO: 187/2021/PMNSS				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (06 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
			PRAZO	
		17/11/2021		
			17/05/2023	00,00 %

EMPRESA: MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
FISCAL: KATIUSCIA				
OBJETO: CONSTRUÇÃO PRAÇA "EU AMO SOCORRO"				
CONTRATO: 40/2021/PMNSS				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (08 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
28/11/2022			PRAZO	
		11/06/2021		
			11/06/2023	38,10 %

EMPRESA: TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
FISCAL: ELISMAR				
OBJETO: EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO - POVOADO LAVANDEIRA				
CONTRATO: 179/2021/PMNSS				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (4 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
00/00/00			PRAZO	
2 MESES		25/10/2021		
			25/06/2023	00,00 %

EMPRESA: J FILHO LTDA				
FISCAL: TARCIO				
OBJETO: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO - BOA VIAGEM				
CONTRATO: 197/2022/PMNSS				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
14/11/2022			PRAZO	
		23/08/2022		
			23/08/2023	10,12 %

EMPRESA: BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP				
FISCAL: WOLF				
OBJETO: TENDA CULTURAL				
CONTRATO: 35/2022/SEMAS				
ORDEM DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
12/09/2022			PRAZO	
		26/08/2022		
			26/08/2023	34,00 %

EMPRESA: CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇO LTDA - EPP				
FISCAL: DIOGO				
OBJETO: CRECHE TIPO 2 - PARQUE DOS FAROIS				
CONTRATO: 061/2020/SEMED				
OBS: SOLICITAÇÃO DE RECISÃO				
ORDEM DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
26/08/2020			PRAZO	
		19/08/2020		
			19/08/2023	22,83 %

EMPRESA: MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIREILI-ME				
FISCAL: KATIUSCIA				
OBJETO: CRAS - NOVO HORIZONTE				
CONTRATO: 50/2020/PMNSS/SEMAS				
ORDEM DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (12 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
07/12/2020			PRAZO	
		14/09/2020		
			14/09/2023	52,67 %

EMPRESA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LDTA				
FISCAL: WOLF				
OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - CONJ. PARQUE DOS FAROIS E CONJ. JARDIM				
CONTRATO: 188/2021/PMNSS				
ORDEN DE SERVIÇO		ASS.CONTRATO	VIGÊNCIA (8 MESES)	PERCENTUAL EXECUTADO
			PRAZO	
		17/11/2021	17/11/2023	
				00,00 %