



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

CONTRATO CAIXA	CONVÊNIO	CONTRATO PREFEITURA	EMPRESA	OBJETO DO CONVÊNIO/ DESENVOLVIMENTO	VIGÊNCIA		VALOR REPASSE	VALOR CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL
					INÍCIO	TÉRMINO			
0311569-44	729001 MTURISMO	286/2011 75/2016	1ª CAOL 2ª AMV	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NOS BAIRROS: LOTEAMENTO SAO BRAS, PIABETA, PAI ANDRE, CONJUNTO SANTA CECILIA 85,69%	31/12/2009	30/06/2021	6.015.750,00	568.112,29	6.583.862,29
01003530-38	782183 MCIDADEDS	156/2014	NORDESTE	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NOS LOTEAMENTOS: CAJUEIRO E JARDIM MARIANA-MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 100%	31/12/2012	30/06/2021	592.000,00	53.000,00	645.000,00
1002401-81	780371 MCIDADES	157/2014	NORDESTE	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO COMPLEXO TAICOCA- NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 54,87%	09/08/2013	30/06/2021	493.100,00	182.591,22	675.691,22
01005798-24	785836 MCIDADES	124/2015	MKR	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO PARQUE SÃO JOSE, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 50,16%	22/10/2013	30/06/2021	592.000,00	147.769,21	739.769,21
01005831-37	786045 MCIDADES	93/2015	MKR	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO LOTEAMENTO JARDIM MARIANA, NO MUNICIPIO E NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE. 100%	22/10/2013	30/06/2021	592.000,00	102.782,57	694.782,57
01017231-48	809786 MCIDADES	145/2015	DANILO	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO POVOADO OITEIROS, NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 100%	24/07/2014	30/06/2021	641.450,00	239.309,84	880.759,84
0364462-77	756962 MCIDADES	183/2012 ?	1ª PAVICON 2ª GL	EXECUCAO DE OBRAS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO NO CONJUNTO JARDIM 100%	21/11/2011	3/12/2020	1.482.100,00	375.217,78	1.857.317,78
01025947-38	819067 MCIDADES	189/2017	GL	RECAPEAMENTO ASFALTICO NO COMPLEXO TAICOCA - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE - 89,20%	30/12/2015	30/06/2021	1.778.800,00	311.436,28	2.090.236,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

01005828-71	786047 MCIDADES	92/2015	MVA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO COMPLEXO TAICOCA - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. – 100%	22/10/2013	30/06/2021	690.900,00	287.613,96	978.513,96
01017233-89	803905 MCIDADES	90/2015	MVA	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO CONJUNTO FERNANDO COLLOR E NO POVOADO TABOCA, NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO SERGIPE – 77,64%	24/07/2014	30/06/2021	690.900,00	286.479,35	977.379,35
0363530-72	MCULTURA			CONSTRUCAO DE PRACA DA CULTURA E DOS ESPORTES NO MARCOS FREIRE I – 98,98%	30/12/2011	30/06/2021	2.020.000,00	236.167,90	2.256.167,90
0331379-69	740768 MTURISMO	324/2013	AMT	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DO COMPLEXO TAICOCA – 82,00%	15/12/2010	30/06/2021	1.057.469,18	585.000,00	472.469,18
400259-83	FINANCIAME NTO - MCIDADES		MVA	PRÓ-TRANSPORTE (PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL SÃO BRAS, PARQUE DOS FARÓIS, JARDIM MARIANA, PIABETA E ROSA DE MAIO) – 55,63%	22/10/2014	-	5.688.525,28	4.835.263,45	853.261,83
0294849-47	FINANCIAME NTO - MCIDADES		1º TORRE 2º NOVATEC	PRÓ MORADIA - INFRAESTRUTURA DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS, CONSTRUCAO EQUIPAM. MELHORIAS DE UH E REGULARIZACAO FUNDIARIA NO NOVO HORIZONTE. – 40,55%	15/12/2010	-	25.976.271,99	20.520.000,00	5.456.271,99
1040294- 55/2017	856644 MDR	97/2019	CONORTE	PAVIMENTAÇÃO NO COMPLEXO TAIÇOCA (JARDIM MARIANA PARTE 1) RUA 03 E 10 0% (PROCESSO JUDICIAL)	03/01/2018	30/12/2022	386.042,30	8.616,17	394.658,47
1039217- 10/2017	845459 MDR	95/2019	CONORTE	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO (JARDIM MARIANA PARTE 2) RUA 08 E TRAV 15 0% (PROCESSO JUDICIAL)	03/01/2018	30/12/2022	265.277,51	19.888,19	285.165,70
1042269- 58/2017	846290 MDR	96/2019	CONORTE	PAVIMENTAÇÃO NO COMPLEXO JARDIM- RUA 52 (PQ DOS FARÓIS 0% (PROCESSO JUDICIAL)	03/01/2018	30/12/2022	167.720,35	3.956,80	171.677,15
1056742- 63/2018	873299 MDR	60/2020	CAOL	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO COMPLEXO TAIÇOCA - ETAPA 2 (CONTORNO 2 – PIABETA) 0%	13/07/2018	17/07/2021	765.914,68	189.154,22	955.068,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

1056741-47/2018	872136 MDR	53/2020	JP'FORT	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO COMPLEXO JARDIM (PALMARES E PAI ANDRÉ). 10,73%	13/07/2018	17/07/2021	911.877,39	45.593,87	933.524,88
1056738-81	873297 MDR	46/2020	JP'FORT	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE. CAJUEIRO E PORTO GRANDE 8,34%	13/07/2018	17/07/2021	702.269,10	67.865,87	770.134,97
1056740-22	873298 MDR	35/2020	ADPLANT	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO COMPLEXO TAIÇOCA-ETAPA 3 (PIABETA E JARDIM MARIANA) 18,66%	20/07/2018	20/07/2021	667.135,06	32.905,29	700.040,35
1060718-22/2018	874026 MCIDADANIA	50/2020	MASTERSERV	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS 0%	18/10/2018	18/10/2021	276.160,36	3.026,41	279.186,77
PLANO DE AÇÃO 0903-003494	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	61/2020	CAOL	INFRAESTRUTURA PARA A RUA 5 (ETAPA 1 E ETAPA 2) - GUAJARÁ 14,52%	-	-	1.000.000,00	683.917,74	1.683.917,74


INALDO LUIS DA SILVA
Prefeito