



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Ofício GP nº 102/2026

Campo Alegre/AL, 01 de Junho de 2026.

Ao Sr.
CLAUDENIR RIOS DE OLIVEIRA
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Maceió -AL

Assunto: Solicitação de prazo para providências a cerca do contrato de repasse nº 0424423-77/2014.

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para prestar esclarecimentos acerca do andamento dos projetos de atualização documental necessários à apresentação da reprogramação referente ao Contrato de Repasse nº 0424423-77/2014, cujo objeto consiste na Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Luziápolis.

Conforme estabelecido no Plano de Ação encaminhado por meio do Ofício GP nº 019/2026, este Município havia assumido o compromisso de apresentar a devida reprogramação até o dia 30 de abril de 2026. Contudo, o projetista responsável pela atualização técnica do empreendimento informou a necessidade de dilação do prazo inicialmente previsto, considerando que os levantamentos anteriormente realizados mostraram-se insuficientes para a elaboração adequada dos projetos e documentos complementares exigidos.

Segundo manifestação da equipe técnica responsável, tornou-se necessária a realização de novos levantamentos topográficos abrangendo tanto as áreas já executadas quanto aquelas ainda pendentes de execução, a fim de assegurar a compatibilidade técnica e a correta atualização do projeto.

Nesse contexto, em reunião realizada entre representantes deste Município, da equipe técnica responsável e dessa Instituição Financeira, restou consensuado o encaminhamento de novo Plano de Ação, contendo a atualização dos prazos necessários à conclusão das providências voltadas à retomada e finalização da obra.

Diante do exposto, o Município apresenta abaixo o cronograma atualizado para conclusão das medidas necessárias, requerendo, ao final, a prorrogação da vigência do Contrato de Repasse em compatibilidade com os prazos ora informados.

Medidas em curso:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

MEDIDA	INÍCIO	PRAZO DE CONCLUSÃO
Correção das inconformidades técnicas apontadas pela engenharia da CEF	Concluído	—
Adoção das providências legais e administrativas para supressão das glosas	Concluído	—
Rescisão do contrato com a empresa anterior por incapacidade técnica e financeira	Concluído	—
Elaboração e envio de reprogramação para viabilizar a conclusão definitiva da obra.	EM ELABORAÇÃO	30/06/2026
Aprovação da documentação	30 dias após envio	30/07/2026
Apresentação de Processo Licitatório	90 dias após aprovação	30/10/2026
Apresentação de Medição de retomada da obra	30/11/2026	
Apresentação de Medição de conclusão da obra	30/12/2027	

Sem mais para o momento, subscrevo-me com os costumeiros votos de consideração e estimas.

Pauline de Fátima Pereira Albuquerque
Prefeita